

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
37

 Za dni
 Od 07.09.2015 r.
 Do 12.09.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	16°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
So	07:00	14:00	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	131	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	131
Wt	58	27	128	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	128
Śr	58	27	127	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	127
Cz	58	27	136	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	136
Pt	58	27	136	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	136
So	-	27	65	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, równiarka, beczkowóz	65
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	27	121		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 710,00	165 763,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	400,00	252 468,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	4 310,00	39 120,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	31 360,00	294 176,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	30 427,00	353 767,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża						
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²		998 030,97	3 900,00	6 000,00	
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	3 100,00	38 358,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	22 134,00	22 134,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	5 600,00	41 990,00	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:						
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G3	m ²		93 537,00	1 190,00	13 865,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	6 405,00	78 865,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	27 664,00	28 924,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	7 000,00	83 663,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	11 540,00	199 317,94	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	1 750,00	38 250,00	
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	Wzmocnienie słabego podłoża w rejonie węzła Wodzisław	m ³		55 374,00	2 100,00	53 674,49	
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 790 457,31

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	16°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
So	---	---	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 37
Za dni Od 07.09.2015 r. Do 12.09.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	32	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	32
Wt	-	157	32	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	32
Śr	-	157	33	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	33
Cz	-	157	33	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	33
Pt	-	157	33	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	33
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	33		

*Uwagi!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		71 409,00	5 000,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C10/15 (bez deskowania) (B15)	m3		41,00	5,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		591,00	17,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stalą A-IIIN	kg		16 616,00	2 000,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		790,00	50,00	
				Suma W-6		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIN	kg		44 284,00	7 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		453,00	90,60	
				Suma M-3		
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.11.01.01	Wykopy na tymczasowy odkład w gruncie spoistym	m3		140,00	140,00	
M.11.01.01	Wykopy na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		1 699,00	360,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		443,00	420,00	
				Suma M-4		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stalą A-IIIN	kg		3 410,00	4 000,00	
				Suma W-10		
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		68 148,00	13 000,00	
				Suma W-13		
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stalą A-IIIN	kg		16 385,00	2 000,00	
				Suma W-14		
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	5,00	
				Suma P-14		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIN	kg		146 392,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (B10) (bez deskowania)	m3		141,00	110,00	
				Suma P-18		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		316 601,51

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY BRANŻOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	15°C
Wt	07:00	21:00	Brak opadów	16°C
Śr	07:00	21:00	Brak opadów	14°C
Cz	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
Pt	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
So	-	-	Brak opadów	20°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 37

Za dni
Od 07.09.2015 r.
Do 12.09.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ladowarka, zagęszczarka, agregat prądowłóczy, zwykła, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	44	30		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - wykop	mb			95,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie z zagęszczeniem	mb			215,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przejście pod drogą	mb			20,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż kabla YAKXS 4x120, montaż kabla YAKXS 4x35	mb			130,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - przepinanie przyłączy	kpl			1,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż słupa E	kpl			2,00	
	Przebudowa sieci średniego napięcia - ASXSn 4x70 poprawa naciąg	mb			100,00	
	Przebudowa sieci niskiego napięcia - montaż wyposażania Rozdzielni Nn Arfox	kpl			1,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych: wykop pod kabel telekomunikacyjny	mb			300,00	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - budowa linii telekomunikacyjnej kablowej dalekosieźnej TKD	km			0,20	
	Przebudowa sieci teletechnicznych - wyprawianie studni	szt			+	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 38 - PP DN400	mb			24,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 38 - studnia	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 40 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	mb			30,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 2 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	mb			78,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 2 - studnia	szt			8,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - studnia	szt			1,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 41 - kanały z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-400	mb			75,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 20 - kanalizacja tłoczna	mb			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 6 - ciągi	mb			120,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 6 - studnie	szt			6,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykop pod zbiornik ZB nr 8	m3			260,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - wykonanie wykopu pod zbiornik ZB-10: chudy beton	m3			+	
	Budowa odpływów - Odpływ nr 2 - rów	-			+	
SUMA						309 799,40 zł

Uwagi