

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
So	07:00	14:00	Brak opadów	21°C
N	---	---	---	---

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
38

 Za dni
 Od 14.09.2015 r.
 Do 19.09.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	141	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	141
Wt	58	27	140	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	140
Śr	58	27	139	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozścielacz	139
Cz	58	27	127	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	127
Pt	58	27	143	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	143
So	-	10	41	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, rozsiewacz, gruntofrez	41
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	24	122		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	1 400,00	167 163,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	3 600,00	256 068,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	3 000,00	42 120,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	27 495,00	321 671,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	26 065,00	379 832,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	6 400,00	44 758,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	46 826,00	68 960,00	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	8 502,00	8 502,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	1 200,00	43 190,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	41 557,00	120 422,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	5 610,00	34 534,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	25 350,00	224 667,94		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	15 300,00	53 550,00		
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 304 331,03	

Uwagi	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--------------	--

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	22°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
So	---	---	Brak opadów	21°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 38 Za dni Od 14.09.2015 r. Do 19.09.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	23	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	23
Wt	-	157	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Śr	-	157	41	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	41
Cz	-	157	21	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	21
Pt	-	157	31	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	31
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	26		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		71 409,00	2 000,00	
	Suma W-1					
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		91 712,00	2 200,00	
	Suma W-2					
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIIN	kg		16 616,00	4 500,00	
	Suma W-5					
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 120,00	12 000,00	
	Suma M-1					
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		44 284,00	6 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		38 276,00	5 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		453,00	180,00	
	Suma M-3					
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		57 544,00	8 500,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		41 610,00	2 500,00	
	Suma M-4					
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		332,00	15,00	
	Suma W-10					
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		38,00	8,00	
	Suma W-11					
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		418,00	193,00	
	Suma W-13					
OBIEKT W-14 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140,00						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C35/45 (B45)	m3		217,00	29,00	
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIIN	kg		19 154,00	2 615,00	
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIIN	kg		16 385,00	885,00	
	Suma W-14					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		8,00	8,00	
	Suma P-8					
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
	Beton płyt przejściowych	m3		46,00	11,50	
	Suma P-14					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	8,00	
	Suma P-21					
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		18,00	14,00	
	Suma P-26					
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		437 911,90

Uwagi

