

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ  
40**

 Za dni  
 Od 28.09.2015 r.  
 Do 04.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
So	07:00	19:00	Brak opadów	18°C
N	07:00	14:00	Brak opadów	20°C

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	142
Wt	58	27	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	142
Śr	58	27	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	142
Cz	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
Pt	58	27	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	142
So	58	27	140	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skrapiaarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	140
N	58	17	41	Samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skrapiaarka, rozścielacz, beczkowóz	41
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>26</b>	<b>127</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	4 045,00	175 958,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	2 500,00	259 068,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	3 400,00	48 520,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	27 275,00	376 797,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	27 250,00	434 182,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m <sup>2</sup>		438 687,50	600,00	11 540,00	
D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>						
D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża						
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		998 030,97	6 500,00	12 500,00	
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	2 000,00	57 833,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		1 923 720,19	33 740,40	124 059,40	
	warstwy niebitumiczne	m <sup>2</sup>		790 499,67	8 760,00	17 262,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		461 148,30	11 775,00	67 965,00	

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.		Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem:							
	grubość warstwy 15 cm o Rm=2,5MPa dla G4	m <sup>2</sup>		12 184,70	3 267,00	3 267,00		
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego							
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		866 982,58	36 287,80	159 677,80		
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		213 525,79	2 849,00	2 849,00		
D.05.03.05/02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego							
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		203 376,32	2 695,00	2 695,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 5							
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m <sup>2</sup>		251 524,00	1 875,00	87 338,00		
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	14 000,00	242 767,94		
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m <sup>2</sup>		151 130,00	21 000,00	119 400,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	22 000,00	84 050,00		
<b>SUMA BRANŻA DROGOWA</b>							<b>2 855 767,23</b>	

<b>Uwagi</b>	.....
	.....
	.....

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY MOSTOWE**

RAPORT ZA TYDZIEŃ  
40  
Za dni  
Od 28.09.2015 r.  
Do 04.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	14°C
So	---	---	Brak opadów	18°C
N	---	---	Brak opadów	20°C

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Wt	-	157	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	20
Śr	-	157	28	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	28
Cz	-	157	41	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	41
Pt	-	157	41	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	41
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>157</b>	<b>29</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		71 409,00	15 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		432,00	425,00	
				<b>Suma W-1</b>		
<b>OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+378,50</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stalą A-IIIN	kg		45 791,00	850,00	
				<b>Suma W-3</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNY W KM S7 586+964,06</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		550,00	11,00	
				<b>Suma W-4</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61</b>						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stalą A-IIIN	kg		16 616,00	1 000,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	mb		556,00	25,00	
				<b>Suma W-5</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		35 258,00	200,00	
				<b>Suma W-6</b>	0,00	
<b>Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKĄ W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		754,00	210,00	
				<b>Suma M-1</b>	0,00	
<b>OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		38 276,00	10 000,00	
				<b>Suma M-3</b>	0,00	
<b>OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIN	kg		41 610,00	5 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		579,00	105,00	
				<b>Suma M-4</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847,78</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		100 630,00	2 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIN	kg		7 130,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		425,00	30,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	mb		109,00	20,00	
				<b>Suma W-11</b>	0,00	
<b>OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48</b>						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalą A-IIIN	kg		29 531,00	10 000,00	
				<b>Suma W-16</b>	0,00	
<b>CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA</b>				<b>Σ</b>		<b>884 123,94</b>

Uwagi

