

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	16:00	Brak opadów	11°C
So	07:00	16:00	Brak opadów	10°C
N	-	-	-	-

**ROBOTY DROGOWE**
**RAPORT ZA TYDZIEŃ 41**

 Za dni  
 Od 05.10.2015 r.  
 Do 10.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
Wt	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
Śr	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
Cz	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
Pt	58	27	138	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	138
So	58	27	123	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, gruntofrez	123
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>136</b>		

**Zakres wykonanych robót**

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m <sup>3</sup>		331 802,40	2 500,00	178 458,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	kostka brukowa gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		10 909,90	40,00	2 540,00	
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 30 cm	m <sup>2</sup>		38 278,92	1 140,00	1 140,00	
	rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 30 cm	m <sup>2</sup>		5 298,50	1 100,00	1 900,00	
D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m <sup>3</sup>		948 473,22	5 012,00	264 080,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m <sup>3</sup>		148 705,88	3 000,00	51 520,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m <sup>3</sup>		6 490,00	24 545,00	401 342,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m <sup>3</sup>		1 048 865,98	23 445,00	457 627,00	
D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	23 cm dla dróg KR-2	m <sup>2</sup>		272 504,89	9 350,00	9 350,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m <sup>2</sup>		513 034,47	7 000,00	64 833,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m <sup>2</sup>		1 923 720,19	30 327,00	154 386,40	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		461 148,30	10 735,00	78 700,00	

Stawka

Szacunkowe ilości wykonania

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		213 525,79	9 360,00	12 209,00		
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m <sup>2</sup>		417 930,05	14 087,00	66 725,00		
D.05.03.05/02	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego							
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m <sup>2</sup>		203 376,32	6 375,00	9 070,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 6							
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m <sup>2</sup>		517 634,00	6 500,00	249 267,94		
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m <sup>2</sup>		151 130,00	18 400,00	137 800,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m <sup>2</sup>		316 646,00	24 525,00	108 575,00		
<b>SUMA BRANŻA DROGOWA</b>							<b>2 859 371,74</b>	

<b>Uwagi</b>	

<b>Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....	<b>Potwierdził:</b>  <b>Data:</b> ..... <b>Podpos:</b> .....
--	--

**"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"**

**ROBOTY MOSTOWE**

RAPORT ZA TYDZIEŃ  
41  
Za dni  
Od 05.10.2015 r.  
Do 10.10.2015 r.

DATA WPLYWU

**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	17°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
So	---	---	Brak opadów	10°C
N	---	---	-	-

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	23	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	23
Wt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Śr	-	157	30	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	30
Cz	-	157	37	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	37
Pt	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	-	<b>157</b>	<b>25</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
<b>OBIĘK W-2 – PRZEJAZD GOSPODARZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		251,00	70,00	
				<b>Suma W-2</b>		
<b>OBIĘK W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378.50</b>						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 847,00	70,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIIN	kg		45 791,00	300,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		387,00	9,50	
				<b>Suma W-3</b>		
<b>OBIĘK W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06</b>						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		123,00	12,50	
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 840,00	17 000,00	
				<b>Suma W-4</b>		
<b>OBIĘK W-5 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088.61</b>						
M.12.01.01	zbrojenie filarów stałą A-IIIIN	kg		20 537,00	250,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		255,00	8,50	
				<b>Suma W-5</b>		
<b>OBIĘK W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250.30</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		1 806,00	70,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 258,00	250,00	
				<b>Suma W-6</b>		
<b>OBIĘK W-7 – PRZEJAZD GOSPODARZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460.26</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		2 643,00	60,00	
				<b>Suma W-7</b>		
<b>OBIĘK M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		14 376,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		129,00	68,50	
				<b>Suma M-3</b>		
<b>OBIĘK M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938.80</b>						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		41 610,00	6 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		579,00	101,00	
				<b>Suma M-4</b>		
<b>OBIĘK W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056.84</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu wraz z zagęszczeniem	m3		1 745,00	60,00	
				<b>Suma W-10</b>		
<b>OBIĘK W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78</b>						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		144,00	65,00	
				<b>Suma W-11</b>		
<b>OBIĘK W-14 – KŁADKA DLA PIĘSZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+140.00</b>						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stałą A-IIIIN	kg		16 385,00	10 500,00	
				<b>Suma W-14</b>		
<b>OBIĘK W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIATNIKI W KM S7 602+569.48</b>						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		2 490,00	120,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		29 531,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		133,00	120,00	
				<b>Suma W-16</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.15.02.01	izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej	m2		98,00	95,00	
				<b>Suma P-21</b>		
<b>PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7</b>						
M.15.02.01	izolacja ustroju nośnego z papy zgrzewalnej	m2		111,00	50,00	
				<b>Suma P-26</b>		
				<b>Σ</b>		<b>401 389,25</b>

Uwagi

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

**ROBOTY BRANŻOWE**
**WARUNKI METEOROLOGICZNE**

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	21:00	Brak opadów	19°C
Wt	07:00	21:00	Brak opadów	17°C
Śr	07:00	21:00	Brak opadów	10°C
Cz	07:00	21:00	Brak opadów	10°C
Pt	07:00	21:00	Brak opadów	11°C
So	-	-	Brak opadów	10°C
N	-	-	-	-

**RAPORT ZA TYDZIEŃ 41**

Za dni  
Od 05.10.2015 r.  
Do 10.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

**STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA**

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	44	30	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, minikoparka, dźwig, koparko-ładowarka, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zwyżka, zgrzewarki doczołowe	30
Wt	-	44	30		30
Śr	-	44	30		30
Cz	-	44	30		30
Pt	-	44	30		30
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
<b>ŚREDNIA</b>	<b>-</b>	<b>44</b>	<b>30</b>		

\*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

**Zakres wykonanych robót**

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - montaż rur osłonowych SRS160	mb			73,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - zasypianie z zagęszczeniem	mb			85,00	
	Przebudowa kabla niskiego napięcia - demontaż słupa NN	szt			14,00	
	Przebudowa sieci elektroenergetycznych - demontaż bramki rozłącznikowej, demontaż stacji transformatorowej	kpl			1,00	
	Przebudowa sieci elektroenergetycznych - montaż numerków, montaż opisów kablowych, prostowanie słupa E, montaż opraw oświetleniowych	kpl			1,00	
	Budowa kanału technologicznego od studni 259 do 264	m			400,00	
	Budowa kanału technologicznego od studni 303 do 305	m			200,00	
	Budowa kanału technologicznego od studni 332 do 325	m			300,00	
	Kanalizacja sanitarna - montaż kanalizacji sanitarnej istn. S1-2S2-2S3 - studnie	kpl			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 3 - studnia	szt			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 3 - demontaż kanalizacji deszczowej	m			35,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 3 - ciągi	m			56,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 22 - wywóz nadmiaru gruntu	m3			527,50	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 23 - studnie	kpl			2,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 23 - ciągi	m			16,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 35 - studnia	szt			3,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 35 - Rura PP DN200	m			7,10	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 35 - Rura DN300	m			44,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - rura żelbetowa DN400	mb			55,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - układ 44 - studnia	szt			5,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 44 - Rura żelbetowa DN400	m			20,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 48 - Rura PP DN200	m			8,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 48 - Rura żelbetowa DN300	m			22,20	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 48 - studnia	szt			16,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Układ 48 - studnia	szt			4,00	
	Przebudowa kanalizacji deszczowej - Zbiornik nr 11 - wykop pod zbiornik	m3			2 630,00	
	Kanalizacja sanitarna - demontaż kanalizacji sanitarnej	m			330,00	
	Kanalizacja sanitarna - montaż kanalizacji sanitarnej istn. S1-2S2-2S3 - ciągi	m			137,00	
	Budowa odpływów - Odpływ nr 2 umocnienie Rzeki Jasionka płytami ażurowymi	m2			350,00	
	Przebudowa sieci wodociągowej - wykonanie wodociągu odcinka 15W1-15W2 DN 100	m			39,00	
				<b>SUMA</b>		<b>274 815,58 zł</b>

Uwagi