

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	15°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	12°C
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
44

 Za dni
 Od 26.10.2015 r.
 Do 31.10.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	27	65	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	65
Wt	58	27	103	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozścielacz	103
Śr	58	27	101	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, gruntofrez, rozścielacz	101
Cz	58	27	103	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	103
Pt	58	27	102	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zmiatarka, frezarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz, skraplarka, rozsiewacz, gruntofrez, rozścielacz	102
So	58	2	1	Zmiatarka	1
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	58	23	79		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 250,00	185 546,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	12 780,00	423 475,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	10 050,00	471 167,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna:						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	4 000,00	10 100,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	8 500,00	18 350,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	17 500,00	104 833,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	18 477,00	201 548,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	8 651,00	37 141,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	10 500,00	99 900,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	2 500,00	5 550,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 (7) cm dla KR6 - trasa główna	m ²		866 982,58	13 764,00	187 519,80	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE							
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego							
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	6 657,00	18 866,00		
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	5 940,00	88 329,00		
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno							
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	17 500,00	96 700,00		
	POLECENIA ZMIANY							
	Polecenie zmiany nr 7							
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ - zakres dla nowobudowanej jezdni	m ²		151 130,00	24 900,00	182 100,00		
	Polecenie zmiany nr 8							
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	6 000,00	135 075,00		
SUMA BRANŻA DROGOWA							2 563 836,66	

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/>
--------------	-------------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
44
 Za dni
 Od 26.10.2015 r.
 Do 31.10.2015 r.

DATA WPLYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	13°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	11°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	15°C
So	---	---	Brak opadów	12°C
N	---	---	-	-

--

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	20
Wt	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Śr	-	147	30	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	30
Cz	-	147	25	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	25
Pt	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	147	21		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		310,00	15,00	
			Suma W-1			
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		54,00	28,00	
			Suma W-3			
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		33,50	6,00	
			Suma W-4			
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		255,00	39,00	
			Suma W-5			
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		35 258,00	1 500,00	
			Suma W-6			
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIIN	kg		13 932,00	3 500,00	
			Suma W-7			
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		470 336,00	12 500,00	
			Suma W-8			
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		38 276,00	1 000,00	
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		564,00	120,00	
			Suma M-3			
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.11.01.05	wymiana gruntu w wykopie	m3		439,00	800,00	
			Suma M-4			
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679,00						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		68 148,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		418,00	35,00	
			Suma W-13			
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		275 738,75

Uwagi	
--------------	--

