

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Wt	07:00	17:00	Bezchmurnie	12°C
Śr	07:00	17:00	Bezchmurnie	14°C
Cz	07:00	17:00	Bezchmurnie	16°C
Pt	07:00	17:00	Bezchmurnie	13°C
So	07:00	17:00	Opady deszczu	10°C
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 45

 Za dni
 Od 03.11.2014 r.
 Do 08.11.2014 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	47	8	7	Spycharka, wozidła, koparka	7
Wt	39	8	8	Spycharka, wozidła, koparka, zestaw do stab. podłoża	8
Śr	46	10	15	Spycharka, wozidła, koparka, samochód samowył., samochód spycharki, wozidła, koparka,	15
Cz	40	11	29	samochód samowył., samochód ciężarowy, walec, zestaw do stabilizacji, równiarka	29
Pt	40	3	21	Spycharka, wozidła, koparka, samochód samowyładowczy, walec	21
So	40	0	15	Spycharka, wozidła, koparka, samochód samowyładowczy	15
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	42	8	16		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.		Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
		C	D		F	G
A	B	C	D	E	F	G
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE					
	Odhumusowanie placu pod WMB	m3			2	100
	Stabilizacja terenu pod plac WMB	m2			10	000
	Wykonanie zaplecza Wykonawcy, okolice OSP Mierzawakm 593+277	ryczałt				
	Roboty rozbiórkowe wysp kanalizujących ruch	m2			400	
	Prace saperskie	ryczałt		1,00	0,25	
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
	Trasa Główna S-7	km		19,93	4,980	
	Łącznice	km		3,99		
	Drogi powiatowe i gminne	km		45,29		

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	
A	B	C	D	E	F	G
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu					
	Odhumusowanie drogi serwisowej J-09	m3		331 802,40	2 175	
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7				8 650	
	Odhumusowanie węzła Wodzisław				2 000	
	Odhumusowanie węzłą łączyn				4 000	
	Odhumusowanie drogi wojewódzkiej W-02a				1 000	
	*Uwaga! Cenę usunięcia warstwy humusu pomniejszono w stosunku do kosztorysu (tj. 2,58 zł) ze względu na brak przyzwyczajenia do humusu, oraz brak odwozu					
	Inne					
	Stabilizacja podłoża gruntowego - prace wykonane na koszt Wykonawcy	m2	---		1 800	
Σ					255 921,85 zł	

Uwagi	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
--------------	-------------------------

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ Data: Podpos:	Potwierdził: Data: Podpos:
--	--