

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ DROGOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-3 - 0°C
So	07:00	17:00		
N	---	---	---	---

**RAPORT ZA TYDZIEŃ
48
Za dni
Od 24.11.2014 r.
Do 29.11.2014 r.**

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	43	10	53	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, rozścielacz	53
Wt	43	14	52	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, rozścielacz	52
Śr	43	13	46	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, rozścielacz	46
Cz	43	13	46	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, rozścielacz	46
Pt	43	28	28	Spycharka, wozidła, koparka, ładowarka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka	28
So					
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	43	16	45		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania			
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN	
A	B	C	D	E	F	G	H	
DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE							
	Wykonanie nawierzchni na potrzeby tymczasowej organizacji ruchu - Wodzisław	m ²			735	985		
	Przygotowanie do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu							
	Odhumusowanie trasy zasadniczej S7: o 593+770-594+200 = 430 o 594+700-594+900 = 200 o 596+400-596+600 = 200 o 601+780-601+900 = 120 Σ 950	m ³		331 802,40	7 100	97 550		
	Odhumusowanie wężła Łączyn				0	4 500		
	Odhumusowanie wężła Wodzisław				2 000	10 425		
	Odhumusowanie wężła Mierzawa				0	2 500		
	Odhumusowanie dróg serwisowych - J-06				0	3 225		
	Odhumusowanie dróg poprzecznych				0	1 000		
	Wywóz humusu z terenu wężła Mierzawa				200			
					Σ	9 300	119 200	
	*Uwaga! Cenę usunięcia warstwy humusu pomniejszono w stosunku do kosztorysu (tj. 2,58 zł) ze względu na brak przyzwożenia humusu, oraz brak odwozu							
D.01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych							
	Rozbiórka budynków Świątki 46, nr 75/1, 75/2	m ³ k.b.		1 014,00	1 000	7 700		
	Rozbiórka budynków 597+000; 602+900	m ³ k.b.		1 014,00	1 000			
				Σ	2 000	7 700		
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE							
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład							
	Wykop km 585+700-585+900	m ³		948 473,22	1 000,00	1 000,00		
D.02.03.02	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem							
	Wymiana gruntu S7 km 600+166-600+270	m ³		15 155,00	2 200,00	3 000,00		

SUMA TYDZ. 47 667 739

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: Podpos:	Data: Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokszyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ MOSTOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-3 - 0°C
So	07:00	17:00		
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 48

Za dni
Od 24.11.2014 r.
Do 29.11.2014 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	4	2	Koparka, wozidło	2
Wt	-	4	3	Koparka, wozidło, dźwig	3
Śr	-	12	2	Koparka, wozidło	2
Cz	-	18	4	Spycharka, koparka, wozidło	4
Pt	-	14	8	Koparka, Betonowóz, Samochód ciężarowy, Dźwig	8
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	10	4		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-4	m ³		33,50	15,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-9	m ³		30,00	20,00	
M.13.02.01	Wykonanie betonu wyrównawczego pod fundament obiektu W-12	m ³		259,00	20,00	
M.11.01.01	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-8 (na tymczasowy odkład w gruncie spoistym)	m ³		3 902,00	800,00	
M.11.01.01	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-9 (na tymczasowy odkład w gruncie spoistym)	m ³		373,00	373,00	
M.11.01.08	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-9 (grunty skaliste)	m ³		569,00	152,00	
M.11.01.01	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-4 (na tymczasowy odkład w gruncie spoistym)	m ³		797,00	100,00	
M.11.01.01	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-12	m ³		370,00	370,00	
M.11.01.01	Wykonanie wykopu pod fundament obiektu W-12 (na składowisko odpadów w gruncie spoistym)	m ³		1 549,00	30,00	
				Σ		40 296,90

Uwagi	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

CZĘŚĆ BRANŻOWA
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	4°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	1°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	-3 - 0°C
So	07:00	17:00		
N	---	---	---	---

RAPORT ZA TYDZIEŃ 48	DATA WPŁYWU
Za dni Od 24.11.2014 r. Do 29.11.2014 r.	

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	8	10	Samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Wt	-	10	8	Samochód ciężarowy, mikrokoparka	8
Śr	-	11	7	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	7
Cz	-	11	6	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	6
Pt	-	8	4	Koparka, samochód ciężarowy, mikrokoparka	4
So	-				
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	10	7		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
	Wykopy pod rury dla teletechniki	mb			910	
	Stawianie słupów	szt			12	
	Wykonanie obejścia kabli teletechnicznych przy podporach obiektu W-12	mb			80	
	Ułożenie rur	mb			650	

Uwagi	