

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
44

Za dni

Od 31.10.2016 r.

Do 05.11.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	7°C
Wt	07:00	18:00	-	-
Śr	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	9°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	4°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	6°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	6°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	19	6	29	Koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, beczkowóz	29
Wt	-	-	-	-	-
Śr	56	40	142	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	142
Cz	56	40	146	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	146
Pt	56	40	148	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skraplarka, rozścielacz, równiarka, beczkowóz	148
So	13	12	73	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz	73
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	40	28	108		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	200,00	235 278,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	400,00	535 966,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	600,00	53 970,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	4 120,00	844 870,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	4 680,00	794 798,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	960,00	23 580,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	2 550,00	80 440,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	1 700,00	185 959,80	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	60,00	92 391,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	860,00	123 879,10	
	warstwa wiążąca gr. 8 cm dla KR-4	m ²		22 898,86	1 400,00	6 833,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	2 400,00	308 392,00	
D.05.03.13	Warstwa ścierna z mieszanki SMA						
	4 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		433 107,20	12 000,00	27 700,00	

"Zarządzenie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchni skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	5 300,00	273 599,75	
	plyty ażurowe gr. 8 cm (60x40x8) - zjazdy do zbiorników retencyjnych	m ²		1 272,82	220,00	3 025,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 7 + 14						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	5 260	431 416,50	
	Polecenie zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	2 600,00	347 361,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej						
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr 20 cm	m ³		5 559,00	2 000,00	16 400,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	Drenaż francuski	m			700,00	6 548,00	
	Studnie DN600	szt			7,00	85,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			1 890,00	17 545,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			140,00	1 727,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			70,00	592,00	
	RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3						
	PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	Protokół z negocjacji ceny nr 4						
	Wypełnienie pasa rozdziału (odcinek wykopowy)	mb		37 001,00	1 200,00	3 100,00	
	RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA						902 146,40

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	7°C
Wt	07:00	19:00	-	-
Śr	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	9°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	4°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
So	-	-	Brak opadów	6°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ
44

Za dni

Od 31.10.2016 r.

Do 05.11.2016 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	93	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Wt	-	-	-	-	-
Śr	-	93	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Cz	-	93	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Pt	-	93	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	93	14		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STW/ORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMENT W KM S7 589+250,30						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg		4 886,00	500,00	
M.15.03.01	warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 grubości 4,0 cm	m2		299,00	300,00	
			Suma W-6			
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 590+460,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		92 401,00	1 800,00	
			Suma W-7			
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		212,00	4,00	
			Suma W-8			
OBIEKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYŃOWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	mb		462,00	50,00	
			Suma M-1			
OBIEKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYŃOWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307,52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.08.06	kolumny o średnicy 0,80 m	m		112,00	50,00	
			Suma M-1			
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.15.03.01	warstwa wiążąca z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 grubości 4,0 cm	m2		223,00	225,00	
			Suma M-2			
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.04	zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z tymczasowego odkładu	m3		725,00	200,00	
			Suma M-3			
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457,14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		890,00	93,00	
			Suma M-3			
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		148,50	24,00	
			Suma W-10			
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.11.01.01	Wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		804,00	20,00	
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stałą A-IIIIN	kg		43 455,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		260,00	60,00	
			Suma M-6			
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569,48						
M.20.01.03	umocnienie płytami azurowymi	m2		1 023,00	5,00	
			Suma W-16			
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		146 392,00	1 000,00	
			Suma P-18			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		8 029,00	400,00	
			Suma P-26			
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 10 (P-29) W KM 602+660,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 346,00	220,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		10,00	5,50	
			Suma P-29			
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CEN						
PNC nr 13	przeciwpadek z asfaltu lanego MA 11 PMB 25/55-60 sr. grubość 6,0 cm	m2		46,30	50,00	
			Suma PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CEN			
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		171 717,35

