

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
48
Za dni
Od 28.11.2016 r.
Do 02.12.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	1°C
Cz	07:00	18:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Pt	07:00	18:00	Niewielki opad deszczu	1°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	1°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	56	50	136	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	136
Wt	56	50	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	130
Śr	56	50	130	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	130
Cz	56	50	119	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka	119
Pt	56	50	117	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka	117
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	56	50	126		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.04	Rozbórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 20 cm	m ²		10 909,90	50,00	2 850,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ²		948 473,22	1 420,00	551 486,00	
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	m ³		148 705,88	1 200,00	56 370,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	4 430,00	869 450,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	3 770,00	820 838,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²		30 073,60	320,00	2 320,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	800,00	198 859,80	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	11 550,00	328 099,75	
D.08.00.00	ELEMENTY ULIC						
D.08.05.01	Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych						
	ściek drogowy korytkowy 60x50x15	mb		144,00	20,00	70,00	
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 28							
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³		1 928,18	200,00	-	
	wykonanie płyt dennych żelbetowych, o grubości do 20cm, pod studnią z osadnikiem	m ³		2,20	6,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
	Drenaż francuski	m			300,00	9 048,00	
	Studnie DN600	szt			5,00	112,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			810,00	24 295,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			110,00	2 387,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			30,00	842,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Uzupełnienie poboczy (odcinek wykopowy)	m ³		10 774,00	206,70	7 349,70	
	Wypełnienie pasa rozdzielu (odcinek wykopowy)	m ³		37 001,00	550,00	6 650,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 3 - MOPY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
						SUMA	233 812,91
Uwagi							

Przygotował: SZYM CZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 48 Za dni Od 28.11.2016 r. Do 02.12.2016 r.
--

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	0°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	1°C
Cz	07:00	19:00	Niewielki opad śniegu	1°C
Pt	07:00	19:00	Niewielki opad deszczu	1°C
So	-	-	Niewielki opad deszczu	1°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	97	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
Wt	-	97	27	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	27
Śr	-	97	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	17
Cz	-	97	11	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	11
Pt	-	97	20	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	20
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	97	20		

*Uwaga!
Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIĘKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		91 712,00	2 000,00	
				Suma W-2	0,00	
OBIĘKT M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		35 120,00	2 000,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		453,00	122,00	
				Suma M-1	0,00	
OBIĘKT M-1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI W-03						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		13 480,00	6 500,00	
M.13.01.01	beton fundamentów w deskowaniu C25/30 (B30)	m3		132,00	71,00	
				Suma M-1	0,00	
OBIĘKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		1 202,00	100,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		227,00	48,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIĘKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		105,00	58,00	
				Suma M-3	0,00	
OBIĘKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu wraz z zagęszczeniem	m3		523,00	40,00	
M.13.02.01	beton podwalny stożków C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		17,00	4,00	
				Suma W-9	0,00	
OBIĘKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.11.01.01	wykop w gruncie niespoistym na tymczasowy odkład	m3		2 737,00	5,00	
M.13.02.01	beton podwalny umocnień stożków C20/25 (bez deskowania) (B25)	m3		30,50	9,00	
				Suma W-11	0,00	
OBIĘKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKA W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276.41						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		1 461,00	20,00	
				Suma M-6	0,00	
OBIĘKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918.31						
M.11.01.04	zasypanie gruntem niespoistym (nieprzepuszczalnym) z dokopu	m3		4 712,00	10,00	
				Suma W-15	0,00	
OBIĘKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.19.01.12	balustrady stalowe P1	m		71,60	40,00	
				Suma W-16	0,00	
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		10,00	9,50	
				Suma P-26	0,00	
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		198 622,02

