

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 50 Za dni Od 07.12.2015 r. Do 12.12.2015 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	8°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	7°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	5°C
So	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	50	93	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiajka, frezarka, rozścielacz, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, zgrzewarki doczołowe	93
Wt	58	50	99		99
Śr	58	50	124		124
Cz	58	60	126		126
Pt	58	60	100		100
So	13	12	20	Spycharka, koparka, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ładowarka, skrapiajka, rozścielacz, beczkowóz	20
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	47	94		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	420,00	188 037,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	podbudowa z kruszywa łamanego średniej grubości 45 cm	m ²		82 827,60	900,00	6 282,00	
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	2 530,00	19 205,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	6 000,00	278 120,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	5 490,00	457 988,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	3 640,00	493 849,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	3 600,00	39 410,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	50,00	133 683,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	27 915,00	313 256,40	
	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	5 670,00	99 279,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	100,00	138 036,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	6 531,00	131 685,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	13 530,00	38 446,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	9 486,00	121 020,00	
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	13 700,00	125 400,00	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
Układ 1							
	kanały z rur dwuciennych PP o sżywności obwodowej SN8 Dn-800	m		244,00	45,00	-	
ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)							
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	200,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
Przepusty pod drogami bocznymi							
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	20,00	-	
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 800 mm	m		688,73	24,00	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami azurowymi	m ²		17 183,10	500,00	-	
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							1 682 752,17
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							32 435,85
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							69 549,68
SUMA							1 784 737,70

Uwagi

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: Podpos:	Data: Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	8°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	9°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	7°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	5°C
So	---	---	Brak opadów	6°C
N	---	---	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ
50
Za dni
Od 07.12.2015 r.
Do 12.12.2015 r.

DATA WPLYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Wt	-	147	23	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	23
Śr	-	147	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	17
Cz	-	147	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	19
Pt	-	147	40	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	40
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	147	23		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737,91						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		866,00	40,00	
				Suma W-1		
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014,74						
M.15.01.01	izolacje bitumiczne wykonywane "na zimno"	m2		525,00	20,00	
				Suma W-2		
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.		200,00	40,00	
				Suma W-3		
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964,06						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpora stalią A-IIIIN	kg		15 646,00	2 000,00	
				Suma W-4		
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.12.01.01	zbrojenie muru oporowego stalią A-IIIIN	kg		16 616,00	2 000,00	
M.13.03.04	Deski gzymsowe z polimerobetonu	mb		556,00	10,00	
				Suma W-5		
OBIEKT W-7 – PRZEJAZD GOSPODARCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 590+460,26						
M.13.01.01	beton płyt przejściowych bez deskowania C30/37 (B37)	m3		76,00	13,50	
				Suma W-7		
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZARKA W KM S7 591+100,00						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		242,00	110,00	
				Suma W-8		
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086,830						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalią A-IIIIN	kg		18 895,00	500,00	
				Suma M-2		
OBIEKT M-5 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM DROGI POWIATOWEJ 191T 0+743,26						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalią A-IIIIN	kg		22 931,00	4 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		148,00	152,00	
				Suma M-5		
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056,84						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalią A-IIIIN	kg		29 652,00	4 000,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3		122,00	28,00	
M.13.06.01	kotwy talerzowe	szt.		248,00	248,00	
M.16.01.01	wpusty ściekowe żeliwne	szt.		8,00	8,00	
M.16.01.31	sączi odwadniające izolację	szt.		12,00	12,00	
				Suma W-10		
OBIEKT M-6 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWKĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+276,41						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stalią A-IIIIN	kg		64 542,00	8 000,00	
				Suma M-6		
PPRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
PZ nr 1	Beton płyt przejściowych	m3		59,00	14,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalią gatunku A-IIIIN	kg		18 045,00	1 000,00	
				Suma P-14		
				CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA	Σ	305 820,31

Uwagi

