

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	10°C
Śr	07:00	15:00	Brak opadów	11°C
Cz	07:00	15:00	Brak opadów	7°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ 52 Za dni Od 21.12.2015 r. Do 24.12.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	25	11	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	11
Wt	58	12	6	Koparka, wozidło, samochód ciężarowy, zamiatarka	6
Śr	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Cz	2	4	4	Koparka, samochód ciężarowy, zamiatarka, beczkowóz	4
Pt	-	-	-	-	-
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	30	11	6		

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³	8,00	6 490,00	-	462 568,00	-
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów gruntu skaliste i nieskaliste	m ³	5,50	1 048 865,98	-	495 979,00	-
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
							-
KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami azurowymi	m ²	65,00	17 183,10	-	-	-
	Obrukowanie	m ²	78,00	4 543,22	-	-	-
RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
							2 160,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
							0,00
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
							8 710,00
SUMA							10 870,00

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ		Potwierdził:	
Data:	Podpos:	Data:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	6°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	10°C
Śr	-	-	Brak opadów	11°C
Cz	-	-	Brak opadów	7°C
Pt	-	-	-	-
So	-	-	-	-
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 52 Za dni Od 21.12.2015 r. Do 24.12.2015 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	147	43	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	43
Wt	-	147	35	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	35
Śr	-	147	15	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	15
Cz	-	147	45	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	45
Pt	-	147	35	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, zamiatarka	35
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	147	35		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODARCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3	51,21	-	50,00	-
			Suma W-2			
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNY W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+378,50						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg	2,85	-	1 100,00	-
			Suma W-3			
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.12.01.01	zbrojenie korpusu przyczółka stałą A-IIIIN	kg	2,85	-	200,00	-
			Suma W-4			
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088.61						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3	1 111,49	-	36,00	-
			Suma W-5			
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37 (B37)	m3	631,02	-	120,00	-
			Suma M-2			
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938,80						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg	2,85	-	2 000,00	-
M.13.01.01	beton podpór w deskowaniu C25/30 (B30)	m3	691,33	-	100,00	-
			Suma M-4			
	CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA			Σ		196 834,54

Uwagi	
--------------	--

