

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
19

 Za dni
 Od 09.05.2016 r.
 Do 14.05.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	22°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	16°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	223	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	223
Wt	58	54	223	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	223
Śr	58	54	227	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	227
Cz	58	54	224	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądotwórczy, kafar	224
Pt	58	54	220	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, zagęszczarka, agregat prądotwórczy	220
So	13	54	121	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	121
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	54	206		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	2 100,00	215 323,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Rozbiórka podbudowy z chudego betonu średniej grubości 25 cm	m ²		47 373,20	850,00	25 175,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych na odkład	m ³		948 473,22	8 767,00	504 386,00	
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	33 974,00	565 110,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	28 378,00	594 314,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	Geosyntetyk	m ²		438 687,50	1 100,00	14 440,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	5 200,00	142 583,00	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	23 935,00	382 978,40	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

	warstwy niebitumiczne	m ²		790 499,67	4 400,00	140 889,00	
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	50,00	146 486,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	150,00	43 020,00	
D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego						
	AC 22P - 14 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		433 491,29	4 200,00	163 130,90	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	16 027,00	56 453,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	6 550,00	30 320,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	14 993,75	34 503,75	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	3 150,00	106 228,00	
	Polecenie zmiany nr 6						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	11 500,00	318 487,94	
	Polecenie zmiany nr 7						
	Ulepszenie górnej warstwy nasypu cementem lub innym spoiwem grubości 30 cm metodą in situ	m ²		151 130,00	18 750	231 350,00	
	Polecenie zmiany nr 8						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	5 800,00	189 125,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 2						
	wpuszczalnik uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		43,00	6,00	-	
	Układ 5						
	wpuszczalnik uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		20,00	5,00	-	
	Układ 19						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		16,00	15,00	-	
	Układ 28						
	Wykopy oraz przekopy wyk. na odkład	m ³		1 928,18	300,00	-	
	Układ 37						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		383,00	66,00	-	
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		58,00	12,00	-	
	Studnie z kręgów betonowych Dn: 1,20m, z: włazem kanałowym Dn600 kl."C" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, zwężką redukcyjną, przejściem szczelnym przez ściany studni, kregami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	kpl		12,00	2,00	-	
	ZBIORNIKI RETENCYJNE (szt. 10)						
	wykonanie wykopu pod zbiornik	m ³		65 510,50	1 850,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	35,70	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	220,00	-	
	Obrukowanie	m ²		4 543,22	20,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego w dolinie rzeki Mierzawa i Młynówka	m ³		53 848,00	3 052,00	31 169,00	
	Wykonanie kolumn kamiennych	mb		1 689,00	285,50	1 666,50	
	Wykonanie geomateraca kamiennego - warstwa kruszywa frakcji 0/31,5 mm (gr. 0,5 m)	m ²		14 723,00	600,00	2 565,00	
	RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 2						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
	SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE						
	SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY						
	SUMA						3 422 431,18

Uwagi	

Przygotował: SZYMCZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data:	Data:
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	17:00	Brak opadów	17°C
Wt	07:00	17:00	Brak opadów	20°C
Śr	07:00	17:00	Brak opadów	22°C
Cz	07:00	17:00	Brak opadów	23°C
Pt	07:00	17:00	Brak opadów	22°C
So	07:00	17:00	Niewielki opad deszczu	16°C
N	-	-	-	-

RAPORT ZA TYDZIEŃ 19 Za dni Od 09.05.2016 r. Do 14.05.2016 r.

DATA WPŁYWU

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	19	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	19
Wt	-	158	13	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	13
Śr	-	157	28	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	28
Cz	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Pt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	18		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 788 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		53,00	45,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		66,00	4,50	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		192,00	10,00	
Suma W-1						
OBIEKT W-2 – PRZEJAZD GOSPODAUJCZY W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 586+014.74						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg		1 556,00	200,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		199,00	20,00	
Suma W-2						
OBIEKT W-3 – WIADUKT W CIĄGU ŁĄCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNYCH W KM S7 586+378.50						
M.12.01.01	zbrojenie płyt przejściowych stałą A-IIIIN	kg		8 240,00	1 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		55,00	3,00	
Suma W-3						
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZNYCH W KM S7 586+964.06						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		33,50	4,00	
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		136,00	40,00	
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stałą A-IIIIN	kg		5 183,00	300,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		159,00	50,00	
Suma W-4						
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYNÓWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		736,00	250,00	
Suma M-1						
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA (W01a) W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-01a						
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stałą A-IIIIN	kg		14 376,00	1 200,00	
Suma M-3						
OBIEKT M-4 – MOST NAD RZEKĄ MOZGAWĄ W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+938.80						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		1 754,00	500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		37,00	24,00	
M.13.06.03	dylatacje z wkładką gumowych szerokości 24 cm na styku elementów	m		14,00	14,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		171,00	20,00	
Suma M-4						
OBIEKT W-9 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0178T W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+772.12						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		44 899,00	9 500,00	
M.13.01.01	beton konstrukcji nośnej z deskowaniem C35/45 (B45)	m3		227,00	74,00	
Suma W-9						
OBIEKT W-10 – WIADUKT W CIĄGU DROGI LOKALNEJ W-06 W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW W KM S7 595+056.84						
M.13.03.04	deski gzymosowe z polimerobetonu	m		126,00	52,00	
Suma W-10						
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		3 639,00	50,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji nośnej stałą A-IIIIN	kg		100 630,00	17 500,00	
Suma W-11						
OBIEKT W-12 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 2 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 598+100.00						
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		889,00	10,00	
Suma W-12						
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679.00						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dowozu	m3		6 334,00	500,00	
Suma W-13						
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUJCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918.31						
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stałą A-IIIIN	kg		419 855,00	5 000,00	
Suma W-15						
OBIEKT W-16 – WIADUKT W CIĄGU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI W KM S7 602+569.48						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		84,00	4,00	
M.19.01.01	krawężnik mostowy kamienny	m		167,20	51,00	
Suma W-16						
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 2 (P-8) W KM 588+900.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		291,00	120,00	
M.12.01.01	zbrojenie stałą gatunku A-IIIIN	kg		7 782,00	200,00	
Suma P-8						
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 3 (P-10) W KM 589+480.00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		1 242,00	50,00	
Suma P-10						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT P-15 – PRZEPUST Z PRZEJŚCIEM DLA ZWIERZĄT NR 1 (P-15) W KM 591+304,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	zasypanie przejść dla zwierząt	m3		710,00	250,00	
M.13.02.01	beton ochronny izolacji C20/25 (B25), (bez deskowania)	m3		19,00	9,10	
				Suma P-15		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 5 (P-16) W KM 592+180,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 098,00	500,00	
				Suma P-16		
OBIEKT P-18 – PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		1 810,00	50,00	
				Suma P-18		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 7 (P-20) W KM 595+140,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.11.01.04	Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem	m3		1 775,00	100,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		10 217,00	1 007,50	
				Suma P-20		
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 8 (P-21) W KM 596+695,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7						
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	5,00	
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kg		8 138,00	2 500,00	
				Suma P-21		
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ		344 669,58

Uwagi	

