

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY DROGOWE

RAPORT ZA TYDZIEŃ
 37
 Za dni
 Od 12.09.2016 r.
 Do 17.09.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	18:00	Brak opadów	28°C
Wt	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	18:00	Brak opadów	26°C
Cz	07:00	18:00	Brak opadów	21°C
Pt	07:00	18:00	Brak opadów	23°C
So	07:00	18:00	Brak opadów	24°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	58	54	230	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, frezarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłczy	230
Wt	58	54	226	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, frezarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłczy	226
Śr	58	54	227	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłczy	227
Cz	58	54	226	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłczy	226
Pt	58	54	224	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, skraplarka, rozścielacz, rozsiewacz, równiarka, beczkowóz, gruntofrez, zagęszczarka, agregat prądowłczy	224
So	13	11	18	Spycharka, koparka, wozidło, samochód ciężarowy, walec, zamiatarka, koparko-ladowarka, równiarka, beczkowóz	42
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	51	47	192		

Zakres wykonanych robót

STWiORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
D.01.02.02	Usunięcie warstwy humusu						
	Trasa główna S7, węzły, drogi poprzeczne	m ³		331 802,40	4 700,00	233 278,00	
D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic						
	Kostka granitowa gr. 12 cm	m ²		5 298,50	1 170,00	18 290,00	
D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE						
D.02.02.01	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych						
	Wykonanie wykopów w gruntach skalistych	m ³		6 490,00	8 165,00	795 365,00	
D.02.03.01	Wykonanie nasypów						
	Wykonanie nasypów grunty skaliste i nieskaliste	m ³		1 048 865,98	5 700,00	759 943,00	
	Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu oraz wykonanie nasypu zbrojonego geosyntetykiem						
	warstwa kruszywa łamanego f. 63/120 stab. mechanicznie grubości 50 cm	m ³		60 729,00	3 050,00	3 550,00	
	Geosyntetyk	m ²		438 687,50	4 500,00	19 640,00	
D.04.00.00	PODBUDOWY						
D.04.02.02	Warstwa mrozochronna						
	30 cm na zjazdach i dojazdów do zbiorników	m ²		30 073,60	100,00	1 100,00	
	12 cm pierścień ronda	m ²		358,00	300,00	300,00	
	22 cm dla dróg KR3-KR4	m ²		75 114,68	1 770,00	22 570,00	
	23 cm dla dróg KR-2	m ²		272 504,89	150,00	62 310,00	
	25 cm dla KR6 - Trasa główna	m ²		513 034,47	2 090,00	183 639,80	
D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych						
	warstwy bitumiczne	m ²		1 923 720,19	6 792,00	607 389,40	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie:						
	16 cm dla KR6 - trasa główna	m ²		461 148,30	2 000,00	203 846,00	
	20 cm dla KR2-KR4	m ²		304 905,41	741,00	86 061,00	
D.05.00.00	NAWIERZCHNIE						
D.05.03.05/01	Warstwa wiążąca i wyrównawcza z betonu asfaltowego						
	warstwa wiążąca gr. 7 cm dla KR-2	m ²		213 525,79	360,00	112 034,00	
	warstwa wiążąca gr. 6 cm dla KR-3	m ²		37 921,96	900,00	22 900,00	
	warstwa wiążąca gr. 9 cm dla KR-6 - trasa główna	m ²		417 930,05	500,00	278 402,00	
D.05.03.05/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego						
	warstwa gr. 5 cm dla KR-2	m ²		203 376,32	4 073,00	73 852,00	
	warstwa gr. 5 cm dla KR-3-4	m ²		58 481,55	12 612,00	24 512,00	
D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno						
	frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 20 cm	m ²		105 385,40	1 800,00	201 250,00	
D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków						
	Humusowanie gr. 15 cm z obsianiem trawą	m ²		821 337,29	15 100,00	200 704,75	
D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
D.07.05.01	Barieri ochronne						
	Barieri typ N2/W2/B	m		17 235,00	300,00	300,00	
	POLECENIA ZMIANY						
	Polecenie zmiany nr 5 + 13						
	Wzmocnienie podłoża gruntowego poprzez wykonanie stabilizacji cementem lub innym spoiwem warstwy gruntu rodzimego o grubości 25 cm - zakres dla nowobudowanej jezdni.	m ²		251 524,00	1 500,00	131 178,00	
	Polecenie zmiany nr 6 + 15						
	Wzmocnienie warstwy nasypu grubości 50 cm warstwą stabilizacji cementem grubości 25 cm	m ²		517 634,00	6 400,00	531 712,94	
	Polecenie zmiany nr 8 + 16						
	Ulepszenie podłoża w wykopie	m ²		316 646,00	1 200,00	333 761,00	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
D.03.02.01	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej						
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ						
	Układ 9						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	m		44,50	40,00	-	
	Układ 25						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-800	m		87,00	50,00	-	
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-300	m		124,00	30,00	-	
	Układ 28						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-600	m		101,00	18,00	-	
	studnia z osadnikiem z kregów betonowych Dn:1,60m, z: włazem kanalowym Dn600 kl."B" z żeliwa zabezpieczonym przed otwarciem, pierścieniem wyrównującym, płytą pokrywową, przejściem szczelnym przez ściany studni, kregami z uszczelkami, stopniami zjazdowymi, w gotowym wykopie o głębok.3m	szt		2,00	1,00	-	
	Układ 38						
	kanaly z rur dwuciennych PP o sztywności obwodowej SN8 Dn-200	m		89,00	12,00	-	
	wpust uliczny - studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500mm z kołnierzem z żeliwa uchylnym rusztem klasy "D" płytą odciążającą, pierścieniem odciążającym, koszem i osadnikiem	szt		18,00	2,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI						
	KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						
M.20.08.01	Przepusty stalowe z blachy falistej						
	Przepusty pod drogami bocznymi						
	Przepusty ze spiralnie karbowanych rur stalowych o średnicy 600 mm	m		1 225,52	29,60	-	
	Umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi	m ²		17 183,10	300,00	-	
	RAZEM KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI						

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania		
					Ilość w bieżącym tyg.	Ilość narastająco	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G	H
ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
	Drenaż francuski	m			230,00	1 160,00	
	Studnie DN600	szt			2,00	15,00	
	Folia hydroizolacyjna	m ²			621,00	3 132,00	
	Kanały z rur PVC-U Dz160x4,7 o sztywności obwodowej SN8	m			51,00	101,00	
	Zasyp kruszywem łamanym	m ³			52,00	352,00	
	Obsypka studni grub. 31,5/63	m ³			7,00	67,00	
RAZEM ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE NR 3							
PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
Protokół z negocjacji ceny nr 4							
	Uzupełnienie poboczy (odcinek nasypowy)	m ³		16 163,00	1 045,00	4 805,00	
RAZEM PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 2 - ROBOTY DROGOWE							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 5 - BUDOWA I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z WYLOTAMI I ZBIORNIKAMI RETENCYJNYMI							
SUMA KOSZTORYS OFERTOWY NR 45 - PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I DROGAMI BOCZNYMI							
SUMA ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE							
SUMA PROTOKOŁY Z NEGOCJACJI CENY							
SUMA						1 263 160,21	

Uwagi	

Przygotował: SZYMZYK ŁUKASZ	Potwierdził:
Data: _____	Data: _____
Podpos:	Podpos:

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

ROBOTY MOSTOWE
RAPORT ZA TYDZIEŃ
37

 Za dni
 Od 12.09.2016 r.
 Do 17.09.2016 r.

DATA WPŁYWU

WARUNKI METEOROLOGICZNE

Dzień tyg.	Czas pracy		Opis warunków	Temp. powietrza godz. 12:00
	Od	Do		
Pn	07:00	19:00	Brak opadów	28°C
Wt	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Śr	07:00	19:00	Brak opadów	26°C
Cz	07:00	19:00	Brak opadów	21°C
Pt	07:00	19:00	Brak opadów	23°C
So	-	-	Brak opadów	24°C
N	-	-	-	-

STAN ZATRUDNIENIA NA TYDZIEŃ RAPORTOWANIA

Dzień tygodnia	Personel Wykonawcy			Sprzęt Wykonawcy	
	Kadra techniczna*	Pracownicy fizyczni	Operatorzy / kierownicy	Rodzaj	Ilość razem
Pn	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Wt	-	157	15	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	15
Śr	-	157	17	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	17
Cz	-	157	14	Koparka, betonowóz, dźwig, samochód ciężarowy, manitou, walec, rozkładarka	14
Pt	-	157	12	Koparka, dźwig, samochód ciężarowy, manitou	12
So	-	-	-	-	-
N	-	-	-	-	-
ŚREDNIA	-	157	15		

*Uwaga!

Pracownicy techniczni wszystkich branż zostali ujęci w części drogowej

Zakres wykonanych robót

STWIORB	Opis i lokalizacja	Jedn.	Stawka koszt. PLN	Ilość wg kosztorysu	Szacunkowe ilości wykonania	
					Ilość w bieżym tygodniu	Wartość PLN
A	B	C	D	E	F	G
OBIEKT W-1 – WIADUKT NAD DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 768 UL. GŁOWACKIEGO W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZEJÓW W KM S7 584+737.91						
M.16.01.21	ścieki przykrawężnikowe	m		48,00	43,00	
				Suma W-1	0,00	
OBIEKT W-4 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0172T W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCZYN W KM S7 586+964.06						
M.15.03.11	warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 PMB 45/80-55 grubości 5,0cm	m2		294,00	400,00	
M.20.01.03	umocnienie płytami ażurowymi	m2		890,00	50,00	
				Suma W-4	0,00	
OBIEKT W-5 – KŁADKA DLA PIESZYCH NAD DROGĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI SKRONIÓW W KM S7 587+088,61						
M.11.01.04	zasypianie gruntem niespoistym (przepuszczalnym) z dokopu	m3		361,00	350,00	
				Suma W-5	0,00	
OBIEKT W-6 – WIADUKT W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 0170T W MIEJSCOWOŚCI DIAMANT W KM S7 589+250.30						
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m2		404,00	100,00	
				Suma W-6	0,00	
OBIEKT W-8 – WIADUKT DLA ZWIERZĄT NR 1 W MIEJSCOWOŚCI KOSZAUKA W KM S7 591+100,00						
M.15.02.01	izolacja ustroju nosącego z papy zgrzewalnej	m2		2 096,00	600,00	
M.20.04.04	kosze siatkowo-kamienne	m3		727,00	25,00	
				Suma W-8	0,00	
Obiekt M1 – MOST NAD RZEKĄ MŁYŃOWKA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+307.52 W CIĄGU DROGI S-7						
M.23.01.02	Rozbiórka istniejących podpór	m3		252,00	50,00	
M.23.01.03	rozbiórka konstrukcji noszącej żelbetowej mostu.	m3		130,00	30,00	
M.23.02.01	rozbiórka istniejących poręczy mostowych,	m		43,60	40,00	
M.23.03.01	usunięcie nawierzchni mostowej	m3		36,50	45,00	
M.23.03.02	usunięcie istniejącej izolacji	m2		173,00	180,00	
M.23.03.03	rozbiórka istniejących krawężników	m		50,00	50,00	
				Suma M-1	0,00	
OBIEKT M-2 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM W-02a 0+086.830						
M.12.01.01	zbrojenie zabudowy chodnika stalą A-IIIIN	kg		3 041,00	100,00	
M.13.03.04	deski gyzmowe z polimerobetonu	m		81,80	6,00	
				Suma M-2	0,00	
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI S-7						
M.23.01.02	Rozbiórka istniejących podpór	m3		245,00	200,00	
				Suma M-3		
OBIEKT M-3 – MOST NAD RZEKĄ MIERZAWA W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+457.14 W CIĄGU DROGI W-03						
M.11.01.01	wykop w gruncie spoistym na składowisko odpadów	m3		890,00	50,00	
M.11.08.01	zagęszczenie gruntu	m3		1 657,00	1 400,00	
				Suma M-3		
OBIEKT W-11 – WIADUKT NAD DROGĄ POWIATOWĄ NR 0185T W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCICE W KM S7 596+847.78						
M.13.01.01	beton konstrukcji noszącej bez deskowania C30/37 (B37)	m3		38,00	3,00	
				Suma W-11	0,00	
OBIEKT W-13 – WIADUKT W CIĄGU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 599+679.00						
M.12.01.01	zbrojenie ławy fundamentowej podpór stalą A-IIIIN	kg		44 511,00	2 000,00	
M.12.01.01	zbrojenie korpusów przyczółka stalą A-IIIIN	kg		72 982,00	2 000,00	
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (bez deskowania) (B10)	m3		130,00	15,00	
				Suma W-13	0,00	
OBIEKT W-15 – PRZEJAZD GOSPODAUCZY POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI WODZISŁAW W KM S7 600+918.31						
M.11.01.04	zasypianie gruntem niespoistym (nieprzepuszczalnym) z dokopu	m3		4 712,00	100,00	
M.12.01.01	zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kg		419 855,00	1 000,00	
				Suma W-15	0,00	

"Zarządzanie Kontraktem w zakresie budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót"

PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 4 (P-14) W KM 590+522,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C16/20 (bez deskowania)	m3		17,00	4,00
M.20.08.02	wykonanie i montaż prefabrykatów żelbetonowych skrzynkowych otwartych	szt.		33,00	16,00
				Suma P-14	0,00
OBIEKT P-18- PRZEJŚCIE POZIEMNE POD DROGĄ EKSPRESOWĄ S7 W MIEJSCOWOŚCI MIERZAWA W KM S7 593+198,46					
M.11.01.01	wykop na składowisko odpadów w gruncie spoistym	m3		323,00	60,00
M.11.01.05	Wymiana gruntu w wykopie	m3		198,00	40,00
M.12.01.01	Zbrojenie konstrukcji ramy stalą A-IIIIN	kq		146 392,00	2 500,00
M.13.02.01	beton wyrównawczy klasy C8/10 (B10) (bez deskowania)	m3		141,00	20,50
				Suma P-18	0,00
PRZEPUST DLA ZWIERZĄT nr 9 (P-26) W KM 599+420,00 DROGI EKSPRESOWEJ S7					
M.12.01.01	zbrojenie stalą gatunku A-IIIIN	kq		8 029,00	3 000,00
M.13.01.01	beton konstrukcji niosącej z deskowaniem C30/37	m3		7,00	12,00
				Suma P-26	0,00
CAŁOŚĆ BRANŻA MOSTOWA				Σ	268 929,21

